

技术附件

一、工程内容

本工程为井工设备安装公司集装箱装修工程（2个）。

主要工程内容：集装箱外侧人工除锈重新涂刷油漆414平米，内侧贴100mm岩棉保温外贴铝塑板保护层，地面铺设木地板约50平米，安装空调2台，配置2套办公桌椅，各集装箱外配备独立的供电系统控制设备，箱体内各加装消防烟感器1套，修复集装箱窗户及内部照明等。最终工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料明细

无。

五、计划工期及保修期

本工程计划工期为 45天，保修期为 2 年。

